



Prot. n° ..... pos .....  
Da citare nella risposta  
Rif.

Allegati .....

Spett.le Impresa **OPLONDE Srl.**  
via San martino 190 – 50017 – CAMPI BISENZIO

Pec: **oplonde@pec.oplonde.it**

**OGGETTO:** ACCORDI QUADRO per interventi di manutenzione “B” per eliminazione di non conformità o rischi gravi e imminenti. (scheda di piano edilizio n. 279) - Lotto 1 Centro Storico - Contratto Rep. n. 775/2021 Prot. n. 208328 del 05/08/2021 – (Rif. Scheda di Piano 279\_1.407)

**LAVORO: 1266/2023 - STALLE SPERIMENTALI DAGRI** - Intervento di manutenzione per la sostituzione e l’adeguamento dei recinti di allevamento con strutture antipredatore per la tutela dei soggetti appartenenti agli allevamenti sperimentali dell’Università degli Studi di Firenze conservati nell’ambito del progetto Nazionale TUBAVI per la tutela delle razze in estinzione finanziato dal MIPAAFT (PSRN) con fondi europei e ubicati all’interno dell’immobile denominato STALLE SPERIMENTALI – Via delle Cascine, 23 – Firenze. (cod. 007.00)

**Aggiudicazione:** Decreto Dirigenziale Prot. 59069 del 15.03.2023 – Rep. 380/2023

**Contratto derivato:** Scrittura Privata Prot. 69257 del 28.03.2023 – Rep. 260/2023

**Impresa: ATI** composta da “**OPLONDE Srl.**” con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (p. iva 04502880489) e “**SIRAM S.P.A.**” unipersonale, con sede in Milano (MI), via Anna Maria Mozzoni n. 12 (p. iva 08786190150)

**Importo contrattuale: €.** 33.668,82 al netto del ribasso offerto del 30,83%, di cui €. 1.528,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%.

**Tempi di esecuzione:** 30 (novanta) giorni naturali e consecutivi.

<b>CUP B15B18010220001</b>	<b>CIG 828745610B</b>	<b>CIG. Derivato ZBE3A2B6F5</b>
<b>Rif. Scheda 279_01.407</b>	<b>CTG. Prevalente: OG2</b>	

### Concessione di Proroga

Il sottoscritto arch. Luciano D’Agostino Responsabile dei lavori in oggetto,

esaminata la richiesta di proroga inoltrata con mail del 01.06.2023 dalla “**OPLONDE Srl.**” con sede in Campi Bisenzio (FI) via S. Martino n. 190 (p. iva 04502880489) – *Protocollata al n. 121735 del 05.06.2023*

considerato che effettivamente, il protrarsi delle cattive condizioni meteo e di approvvigionamento del materiale, hanno ostacolato la continuità delle lavorazioni di sostituzione e adeguamento dei recinti di allevamento con strutture antipredatore per la tutela dei soggetti appartenenti agli allevamenti sperimentali

dell'Università degli Studi di Firenze all'interno dell'immobile denominato STALLE SPERIMENTALI – Via delle Cascine, 23 e ritardato così il cronoprogramma dei lavori

ritenute quindi valide le circostanze segnalate con la richiesta di proroga sopra riportata

preso atto che le cause indicate non sono – quindi - ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore

#### CONCEDE

una proroga di *gg. 15 (quindici)* naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 159 comma 10 del D.L. 50/2016.

In dipendenza di tale proroga il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è il 21 giugno 2023.

Si precisa, inoltre, che detta proroga non dovrà implicare alcuna conseguenza sui patti contrattuali e che l'appaltatore non potrà accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Cordiali saluti.

---

Firenze li, 5 giugno 2023

F.to IL R.U.P.

(Arch. Luciano D'Agostino)



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**AREA GESTIONE E  
ADEGUAMENTO  
PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 136 Prot. n. 122081 del 05/06/2023.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente

Arch. Carmen Carrera